

Projekt	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.							
Data	16.01.2026							
CP1-B-GT-ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH - SUFITY, POMIESZCZENIA H=3,50m CP1-B-GT-LIST OF SHIPPING ITEMS - CEILINGS, ROOMS H=3,50m								
Numer Number	Ilość Quantity [szt.]	Nazwa Name	Długość Lenght [mm]	Waga elementu Item weight [kg/szt.]	Łącznie waga Total weight [kg]	Powierzchnia elementu Surface area of the element [m²/szt.]	Wszystkie dołączone pozycje All items included	Uwagi Comments
CP1_B_GT_W-801	6	RD16	1 070	2,5	15,2	0,084	CP1_B_GT_8002, CP1_B_GT_8004	
CP1_B_GT_W-802	3	RD16	570	1,6	4,8	0,055	CP1_B_GT_8003, CP1_B_GT_8005	
CP1_B_KG_W-801	6	RD16	1 070	2,5	15,2	0,084	CP1_B_KG_8002, CP1_B_KG_8004	
CP1_B_GT_T-622	3	1/2 IPE330	2 199	54,4	163,2	1,407	CP1_B_GT_6024, CP1_B_GT_6026	
CP1_B_GT_T-623	3	1/2 IPE330	2 008	49,7	149	1,286	CP1_B_GT_6025, CP1_B_GT_6026	
CP1_B_GT_T-624	3	1/2 IPE330	2 408	59,5	178,5	1,539	CP1_B_GT_6023, CP1_B_GT_6026	
CP1_B_GT_W-803	3	RD16	570	1,7	5,2	0,059	CP1_B_GT_8003, CP1_B_GT_8004	
CP1_B_KG_T-613	3	1/2 IPE330	1 873	46,4	139,1	1,2	CP1_B_KG_6016, CP1_B_KG_6017	
CP1_B_KG_T-614	3	1/2 IPE330	2 034	50,3	151	1,303	CP1_B_KG_6015, CP1_B_KG_6017	
CP1_B_KG_T-615	3	1/2 IPE330	2 708	66,9	200,6	1,729	CP1_B_KG_6014, CP1_B_KG_6017	
CP1_B_KG_W-802	3	RD16	570	1,7	5,2	0,059	CP1_B_KG_8003, CP1_B_KG_8004	
CP1_B_KG_W-803	3	RD16	570	1,6	4,8	0,055	CP1_B_KG_8003, CP1_B_KG_8005	
SUMA/SUM [kg]					1 031,8	27,086		
naddatek na spoiny/weld allowance 1,8% [kg]					18,6			
RAZEM/TOTAL [kg]					1050,4			