

Projekt	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.							
Data	16.01.2026							
CP1-B-GT-ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH - SUFITY CP1-B-GT-LIST OF SHIPPING ITEMS - CEILINGS								
Numer Number	Ilość Quantity [szt.]	Nazwa Name	Długość Lenght [mm]	Waga elementu Item weight [kg/szt.]	Łącznie waga Total weight [kg]	Powierzchnia elementu Surface area of the element [m²/szt.]	Wszystkie dołączone pozycje All items included	Uwagi Comments
CP1_B_GT_T-600	1110	1/2 IPE330	2 999	74,2	82 388,8	1,921	CP1_B_GT_6000, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-601	65	1/2 IPE330	4 398	109	7 082,2	2,822	CP1_B_GT_6001, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-602	28	1/2 IPE330	4 337	107,5	3 009,5	2,784	CP1_B_GT_6003, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-603	28	1/2 IPE330	4 337	107,5	3 009,5	2,784	CP1_B_GT_6002, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-604	8	1/2 IPE330	3 997	99,1	793,1	2,569	CP1_B_GT_6005, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-605	8	1/2 IPE330	3 997	99,1	793,1	2,569	CP1_B_GT_6006, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-606	8	1/2 IPE330	4 037	100,1	800,9	2,594	CP1_B_GT_6004, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-607	3	1/2 IPE330	3 697	91,6	274,7	2,371	CP1_B_GT_6007, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-608	3	1/2 IPE330	3 677	91,1	273,2	2,358	CP1_B_GT_6008, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-609	2	1/2 IPE330	2 627	65,1	130,2	1,686	CP1_B_GT_6012, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-610	2	1/2 IPE330	4 037	99,9	199,8	2,586	CP1_B_GT_6011, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-611	2	1/2 IPE330	4 197	104	208,1	2,695	CP1_B_GT_6009, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-612	2	1/2 IPE330	4 197	104	208,1	2,695	CP1_B_GT_6010, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-613	1	1/2 IPE330	2 617	64,9	64,9	1,68	CP1_B_GT_6020, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-614	1	1/2 IPE330	3 058	75,7	75,7	1,958	CP1_B_GT_6018, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-615	1	1/2 IPE330	4 677	115,8	115,8	2,999	CP1_B_GT_6013, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-616	1	1/2 IPE330	3 998	98,9	98,9	2,561	CP1_B_GT_6015, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-617	1	1/2 IPE330	3 057	75,6	75,6	1,957	CP1_B_GT_6019, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-618	1	1/2 IPE330	3 997	98,9	98,9	2,561	CP1_B_GT_6016, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-619	1	1/2 IPE330	3 997	98,7	98,7	2,553	CP1_B_GT_6017, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-620	1	1/2 IPE330	2 257	55,8	55,8	1,443	CP1_B_GT_6021, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_T-621	1	1/2 IPE330	4 338	107,3	107,3	2,776	CP1_B_GT_6014, CP1_B_GT_6022	
CP1_B_GT_BI_Ł-700	3898	BL8x160x100	160	1	3 916,7	0,036		
CP1_B_GT_BI_Ł-701	2369	BL16x320x100	320	4	9 521,5	0,077		
CP1_B_GT_BI_Ł-702	744	BL8x450x50	450	1,4	1 051,3	0,053		
CP1_B_GT_BI_Ł-703	384	BL16x240x100	240	3	1 157,5	0,059		
CP1_B_GT_BI_Ł-704	372	BL16x530x380	530	24,6	9 147,2	0,419		
CP1_B_GT_BI_Ł-705	372	BL8x450x160	450	4,5	1 682	0,154		
CP1_B_GT_BI_rekt-700	744	BL3x180x110	180	0,5	346,9	0,041		
CP1_B_GT_BI_rekt-701	701	BL2x180x110	180	0,3	217,9	0,041		
CP1_B_GT_BI_rekt-702	42	BL4x180x110	180	0,6	26,1	0,042		
CP1_B_GT_Kon-700	744	BL20x225x180	225	7,2	5 361,5	0,128	CP1_B_GT_7000, CP1_B_GT_7001	
CP1_B_GT_Kon-701	351	BL20x580x210	580	33,1	11 632	0,537	CP1_B_GT_7002, CP1_B_GT_7003, CP1_B_GT_7004	
CP1_B_GT_Kon-702	21	BL20x580x210	580	34,1	715,1	0,536	CP1_B_GT_7003, CP1_B_GT_7005, CP1_B_GT_7006	
CP1_B_GT_W-800	1483	RD16	320	1,3	1 995,1	0,047	CP1_B_GT_8000, CP1_B_GT_8001	
CP1_B_GT_B-900	1008	RHS60x6	300	2,8	2 857,7	0,066		coating HDG
SUMA/SUM [kg]					149591,5	3 678,937		
naddatek na spoiny/weld allowance 1,8% [kg]					2692,6			
RAZEM/TOTAL [kg]					152284,1			