

Projekt	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.							
Data	16.01.2026							
CP1-B-KG-ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH - SUFITY CP1-B-KG-LIST OF SHIPPING ITEMS - CEILINGS								
Numer Number	Ilość Quantity [szt.]	Nazwa Name	Długość Lenght [mm]	Waga elementu Item weight [kg/szt.]	Łącznie waga Total weight [kg]	Powierzchnia elementu Surface area of the element	Wszystkie dołączone pozycje All items included	Uwagi Comments
CP1_B_KG_T-600	861	1/2 IPE330	2 999	74,2	63907	1,921	CP1_B_KG_6000, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-601	64	1/2 IPE330	4 398	109	6973,2	2,822	CP1_B_KG_6001, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-602	8	1/2 IPE330	4 037	100,1	800,9	2,594	CP1_B_KG_6002, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-603	4	1/2 IPE330	3 678	91,1	364,3	2,358	CP1_B_KG_6003, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-604	3	1/2 IPE330	4 048	100,2	300,5	2,592	CP1_B_KG_6004, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-605	3	1/2 IPE330	3 328	82,5	247,5	2,137	CP1_B_KG_6005, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-606	2	1/2 IPE330	4 037	99,9	199,8	2,585	CP1_B_KG_6006, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-607	2	1/2 IPE330	3 997	98,9	197,9	2,561	CP1_B_KG_6007, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-608	1	1/2 IPE330	4 455	110,4	110,4	2,858	CP1_B_KG_6009, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-609	1	1/2 IPE330	3 057	75,6	75,6	1,957	CP1_B_KG_6011, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-610	1	1/2 IPE330	3 057	75,6	75,6	1,957	CP1_B_KG_6012, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-611	1	1/2 IPE330	4 337	107,3	107,3	2,776	CP1_B_KG_6010, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_T-612	1	1/2 IPE330	4 678	115,8	115,8	2,999	CP1_B_KG_6008, CP1_B_KG_6013	
CP1_B_KG_Kon-700	556	BL20x225x180	225	7,2	4006,7	0,128	CP1_B_KG_7000, CP1_B_KG_7001	
CP1_B_KG_Kon-701	265	BL20x580x210	580	33,1	8782	0,537	CP1_B_KG_7002, CP1_B_KG_7003, CP1_B_KG_7004	
CP1_B_KG_Kon-702	13	BL20x580x210	580	34,1	442,7	0,536	CP1_B_KG_7003, CP1_B_KG_7005, CP1_B_KG_7006	
CP1_B_KG_BI_ł-700	2874	BL8x160x100	160	1	2887,8	0,036		
CP1_B_KG_BI_ł-701	1667	BL16x320x100	320	4	6700	0,077		
CP1_B_KG_BI_ł-702	556	BL8x450x50	450	1,4	785,6	0,053		
CP1_B_KG_BI_ł-703	278	BL16x530x380	530	24,6	6835,8	0,419		
CP1_B_KG_BI_ł-704	278	BL8x450x160	450	4,5	1257	0,154		
CP1_B_KG_BI_ł-705	224	BL16x240x100	240	3	675,2	0,059		
CP1_B_KG_W-800	1110	RD16	320	1,3	1493,3	0,047	CP1_B_KG_8000, CP1_B_KG_8001	
CP1_B_KG_B-900	552	RHS60x6	300	2,8	1564,9	0,066		Coating HDG
CP1_B_KG_BI_rekt-700	556	BL3x180x110	180	0,5	259,3	0,041		
CP1_B_KG_BI_rekt-701	530	BL2x180x110	180	0,3	164,8	0,041		
CP1_B_KG_BI_rekt-702	26	BL4x180x110	180	0,6	16,2	0,042		
					109347,10	2 691,214		
naddatek na spoiny/weld allowance 1,8% [kg]					1968,25			
RAZEM/TOTAL [kg]					111315,35			