

Projekt	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.							
Data	27.01.2026							
CP1-C-ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH - SUFITY, POMIESZCZENIA H=3,50m CP1-C-LIST OF SHIPPING ITEMS - CEILINGS, ROOMS H=3,50m								
Numer Number	Ilość Quantity [szt.]	Nazwa Name	Długość Lenght [mm]	Waga elementu Item weight [kg/szt.]	Łącznie waga Total weight [kg]	Powierzchnia elementu Surface area of the element [m²/szt.]	Wszystkie dołączone pozycje All items included	Uwagi Comments
CP1_C_GT_T-607	4	1/2 IPE330	2 792	68,9	275,8	1,782	CP1_C_GT_6009, CP1_C_GT_6010	
CP1_C_GT_T-608	4	1/2 IPE330	3 013	74,6	298,2	1,93	CP1_C_GT_6008, CP1_C_GT_6010	
CP1_C_GT_W-802	8	RD16	1 070	2,5	20,2	0,084	CP1_C_GT_8004, CP1_C_GT_8006	
CP1_C_GT_W-803	4	RD16	570	1,6	6,4	0,055	CP1_C_GT_8005, CP1_C_GT_8007	
CP1_C_KG_T-607	4	1/2 IPE330	2 792	68,9	275,8	1,782	CP1_C_KG_6009, CP1_C_KG_6010	
CP1_C_KG_T-608	4	1/2 IPE330	3 013	74,6	298,2	1,93	CP1_C_KG_6008, CP1_C_KG_6010	
CP1_C_KG_W-802	8	RD16	1 070	2,5	20,2	0,084	CP1_C_KG_8004, CP1_C_KG_8006	
CP1_C_KG_W-803	4	RD16	570	1,6	6,4	0,055	CP1_C_KG_8005, CP1_C_KG_8007	
SUMA/SUM [kg]					1201,2	15,74		
naddatek na spoiny/weld allowance 1,8% [kg]					21,6			
RAZEM/TOTAL [kg]					1222,8			