

Projekt	PROJEKT KONSTRUKCJI STALOWEJ POMIESZCZEN DLA BUDYNKU CP1, BATTERY CELL PRODUCTION FACTORY, POWERCO BATTERY SPAIN S.A.U.							
Data	27.01.2026							
CP1-C-GT-ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSYŁKOWYCH - SUFITY CP1-C-GT-LIST OF SHIPPING ITEMS - CEILINGS								
Numer Number	Ilość Quantity [szt.]	Nazwa Name	Długość Lenght [mm]	Waga elementu Item weight [kg/szt.]	Łącznie waga Total weight [kg]	Powierzchnia elementu Surface area of the element [m²/szt.]	Wszystkie dołączone pozycje All items included	Uwagi Comments
CP1_C_GT_T-600	840	1/2 IPE330	2 999	74,2	62328	1,921	CP1_C_GT_6000, CP1_C_GT_6007	
CP1_C_GT_T-601	52	1/2 IPE330	4 398	109	5665,7	2,822	CP1_C_GT_6001, CP1_C_GT_6007	
CP1_C_GT_T-602	24	1/2 IPE330	4 037	100,1	2402,8	2,594	CP1_C_GT_6002, CP1_C_GT_6007	
CP1_C_GT_T-605	4	1/2 IPE330	4 487	111,2	444,7	2,879	CP1_C_GT_6003, CP1_C_GT_6007	
CP1_C_GT_T-606	4	1/2 IPE330	2 847	70,5	282	1,825	CP1_C_GT_6006, CP1_C_GT_6007	
CP1_C_GT_Kon-700	484	BL20x225x180	225	7,2	3487,8	0,128	CP1_C_GT_7000, CP1_C_GT_7001	
CP1_C_GT_Kon-701	226	BL20x580x210	580	33,1	7489,5	0,537	CP1_C_GT_7002, CP1_C_GT_7003, CP1_C_GT_7004	
CP1_C_GT_Kon-702	16	BL20x580x210	590	48,12	769,92	0,81	CP1_C_GT_7003, CP1_C_GT_7005, CP1_C_GT_7006	
CP1_C_GT_BI_Ł-700	2570	BL8x160x100	160	1	2582,3	0,036		
CP1_C_GT_BI_Ł-701	1475	BL16x320x100	320	4	5928,3	0,077		
CP1_C_GT_BI_Ł-702	440	BL8x450x50	450	1,4	621,7	0,053		
CP1_C_GT_BI_Ł-703	240	BL16x240x100	240	3	723,5	0,059		
CP1_C_GT_BI_Ł-704	226	BL16x530x380	530	24,6	5557,2	0,419		
CP1_C_GT_BI_Ł-705	220	BL8x450x160	450	4,5	994,8	0,154		
CP1_C_GT_BI_Ł-706	16	BL16x420x420	420	21,7	347,1	0,371		
CP1_C_GT_BI_rekt-700	484	BL2x180x110	180	0,3	150,5	0,041		
CP1_C_GT_BI_rekt-701	484	BL3x180x110	180	0,5	225,7	0,041		
CP1_C_GT_W-800	1028	RD16	320	1,3	1336,4	0,047	CP1_C_GT_8000, CP1_C_GT_8002	
CP1_C_GT_B-900	456	RHS60x6	300	2,8	1292,8	0,066		
naddatek na spoiny/weld allowance 1,8% [kg]					102630,72	2 565,899		
RAZEM/TOTAL [kg]					1847,35			
					104478,07			